

	<h1>CITTA' DI BISIGNANO</h1> <p>(Provincia di Cosenza)</p> <p>87043 - Piazza Collina Castello Tel. 0984 /951071 – Fax 0984 /951178 C.F. e P.I. 00275260784</p>	 <p>ASSOCIAZIONE DEI COMUNI VIRTUOSI</p>
---	--	---

SETTORE QUARTO

SERVIZIO SECONDO

RESP. DEL PROCEDIMENTO ING. DE BARTOLO UMILE

DETERMINAZIONE

N. 359 DEL 24/12/2010

OGGETTO:Lavori di consolidamento strutturale edificio Scuola Media. Stato finale-Certificato di collaudo-Parcella competenze tecniche-Saldo competenze RUP.

IL RESPONSABILE

Che con delibera consiliare n. 11 del 10/05/2005,esecutiva,è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2004/2006;

Che in esso è previsto la realizzazione dell'intervento riferito ai lavori di consolidamento strutturale edificio scuola media ed edificio scuola elementare Giardini ;

Che con nota n. 10028 del 22/11/2005,pervenuta in data 12/12/2005,la Regione Calabria-Dipartimento Lavori Pubblici-Politica della Casa ed Edilizia Residenziale,ha comunicato l'inclusione di questo Comune nel Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici ai sensi della legge n.289/2002 con assegnazione dell'importo di €. 100.000,00 per l'adeguamento strutturale della scuola media ed elementare Giardini con assegnazione di gg. 150,decorrenti dalla data della citata lettera,per la rimessa del progetto definitivo alla stessa Regione Calabria;

Che con Determina del Responsabile del IV Settore n. 11 del 16/01/2006 è stato conferito incarico agli arch. Guccione Giulio Cesare e Mazza Marcello,già incaricati per la redazione del progetto preliminare,per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo riferito all'intervento in questione;

Che con Determina del Responsabile del IV Settore n. 81 del 05/04/2006 è stato conferito incarico al Geologo Dr. Violo Arcangelo Francesco da Rende,per la redazione dello studio geologico occorrente per la progettazione dell'intervento in questione;

Che in dipendenza dell'esiguità del contributo concesso ed a seguito di incontro avuto alla Regione Calabria-Dipartimento Lavori Pubblici, con Funzionario Responsabile di gestione del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici,si è optato per la realizzazione

dell'intervento riferito solo ad un primo stralcio di intervento di consolidamento strutturale dell'edificio della Scuola Media;

Che il relativo progetto definitivo redatto è stato approvato con propria delibera n. 61 del 13/04/2006 dell'importo complessivo di €. 100.000,00,così articolato:

A)-Importo lavori a base d'asta.....	€. 60.000,00;
B)-importo oneri sicurezza.....	€. 1.000,00;
-Totale A+B.....	€. 61.000,00;

C)-Somme a disposizione:

-IVA10% sui lavori.....	€. 6.100,00;
-relazione geologica,indagini geologiche e geotecniche.....	€.12.000,00;
-accantonamenti art.26 comma 4 legge 109/94 oneri RUP.....	€. 213,50;
-spese tecniche progettazione , direzione lavori e contabilità.....	€.10.000,00;
-spese tecniche per coordinatore sicurezza.....	€. 5.000,00;
-IVA 20% su spese tecniche e generali.....	€. 5.400,00;
-imprevisti.....	€. 286,50;
-In uno a disposizione.....	€. 39.000,00;
-Totale generale.....	€.100.000,00;

Che con nota n. 7146 del 14/04/2006 il progetto definitivo corredato da copia della delibera di G.C. di approvazione dello stesso è stato rimesso alla Regione Calabria-Dipartimento Lavori Pubblici-Settore 33-Servizio 92-di Catanzaro;

Che la Regione Calabria-Dipartimento Lavori Pubblici-Edilizia Residenziale-Politica della Casa-Settore 33-Politica della Casa ed Edilizia Residenziale-di Catanzaro con nota n. 3851/CS-17-59 datata 03/05/2006 nel dichiarare che l'intervento preposto è coerente con gli obiettivi del Programma,ha richiesto documentazione integrativa;

Che tale documentazione integrativa,in parte,è stata rimessa con nota n. 9572 del 26/05/2006 con riserva di trasmettere successivamente la delibera di G.C. di riapprovazione del progetto definitivo di variazione del quadro economico progettuale per come richiesto nella citata nota ;

Che con delibera di G.C. n. 113 del 15/06/2006,esecutiva è stato riapprovato il progetto definitivo,redatto dai tecnici incaricati,dell'importo complessivo di €. 100.000,00,così articolato:

A)-Importo lavori a base d'asta.....	€. 58.000,00;
B)-importo oneri sicurezza.....	€. 3.000,00;
-Totale A+B.....	€. 61.000,00;

C)-Somme a disposizione:

-IVA10% sui lavori.....	€. 6.100,00;
-relazione geologica,indagini geologiche e geotecniche.....	€.12.000,00;
-accantonamenti art.26 comma 4 legge 109/94 oneri RUP.....	€. 213,50;
-spese tecniche progettazione , direzione lavori e contabilità.....	€.11.700,00;
-spese tecniche per coordinatore sicurezza.....	€. 3.300,00;
-IVA 20% su spese tecniche e generali.....	€. 5.400,00;
-imprevisti.....	€. 286,50;
-In uno a disposizione.....	€. 39.000,00;
-Totale generale.....	€.100.000,00;

Che con nota n. 11523 del 23/06/2006 è stata rimessa alla Regione Calabria-Settore 33-Servizio 92-Dipartimento Lavori Pubblici,copia della delibera di G.C. n. 113 del 15/06/2006 e la scheda informativa sintetica;

Che con nota n. 6271/CS-17/59 del 17/07/2006 la Regione Calabria-Dipartimento Lavori Pubblici-Settore 33 Servizio 106 ha partecipato a questo Comune l'attestazione che il progetto in questione è

coerente con il Piano Straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'art.80,comma 21,della legge 27/12/2002 n. 289 per l'importo di €. 100.000,00;

Che con nota n. B3/1/1458 del 17/08/2006 il Ministero delle Infrastrutture di Roma ha rimesso a questo Comune il documento di attuazione del finanziamento riferito all'intervento in questione per la sottoscrizione dello stesso da parte di questo Comune e della Regione Calabria;

Che questo Comune con nota n. 15470 del 04/09/2006 ha rimesso tale documento di attuazione sottoscritto al Ministero delle Infrastrutture di Roma;

Che con nota n. B3/1/1782 del 18/09/2006 il Ministero delle Infrastrutture di Roma ha rimesso a questo Comune il Documento di attuazione definitivo;

Che in dipendenza di quanto sopra è stato chiesto ai tecnici progettisti la redazione del relativo progetto esecutivo;

Che il progetto esecutivo è stato rimesso a questo Comune con nota datata 12/12/2006 e lo stesso è stato approvato con delibera di G.C. n. 7 del 08/01/2007 per l'importo di complessivi €. 100.000,00,così articolato:

A)-Importo lavori a base d'asta.....€. 58.000,00;

B)-importo oneri sicurezza.....€. 3.000,00;

-Totale A+B.....€. 61.000,00;

C)-Somme a disposizione:

-IVA10% sui lavori.....€. 6.100,00;

-relazione geologica,indagini geologiche e geotecniche.....€.12.000,00;

-accantonamenti art.26 comma 4 legge 109/94 oneri RUP.....€. 213,50;

-spese tecniche progettazione , direzione lavori e contabilità.....€.11.700,00;

-spese tecniche per coordinatore sicurezza.....€. 3.300,00;

-IVA 20% su spese tecniche e generali.....€. 5.400,00;

-imprevisti.....€. 286,50;

-In uno a disposizione.....€. 39.000,00;

-Totale generale.....€.100.000,00;

Che con nota n. 6430 del 10/04/2007 è stata formulata istanza al Ministero delle Infrastrutture di Roma ed alla Regione Calabria di concessione proroga di giorni 180 del termine previsto al comma 2 dell'art. 4 del Documento di attuazione;

Che il Ministero delle Infrastrutture di Roma con nota n. 0006722 del 27/04/2007 e la Regione Calabria con nota n. 0007207 del 31/05/2007 hanno espresso parere favorevole alla concessione della proroga;

Che con Determina del Responsabile del IV Settore n. 194 del 30/08/2007 è stata indetta la gara di appalto dei lavori in questione;

Che la gara di appalto è stata esperita in data 02/10/2007 con prosecuzione in data 08/10/2007;

Che con Determina del Responsabile del IV Settore n. 277 del 05/11/2007 sono state approvate le risultanze della gara di appalto con aggiudicazione dei lavori all'impresa Arlotta Costruzioni S.r.l. avente sede in Dipingano per il prezzo di €. 44.089,86 al netto del ribasso offerto del 23,983 % oltre €. 3.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e oltre IVA nella misura di legge;

Che il relativo contratto di appalto,Rep n. 462/07,è stato stipulato in data 13/12/2007,registrato all'Ufficio delle Entrate di Acri in data 18/12/2007 al n. 3512;

Che la consegna dei lavori all'impresa appaltatrice,per l'inizio degli stessi,è avvenuta con verbale in data 07/01/2008;

Che con determina del Responsabile del IV Settore n. 174 del 31/07/2007 è stato conferito incarico all'Ing. Scotti Vicente da Bisignano per il collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera sui lavori in questione;

Che in data 06/02/2008 è stato sottoscritto con il tecnico collaudatore la convenzione disciplinante i rapporti con l'incarico conferito;

Che con delibera di G.C. n. 11 del 10/01/2008 è stata approvata la rideterminazione del nuovo quadro economico conseguente alle risultanze della gara di appalto,così articolata:

A)-Importo lavori al netto del ribasso del 23,983%.....	€. 44.089,86;
B)-importo oneri sicurezza.....	€. 3.000,00;
-Totale A+B.....	€. 47.089,86;
C)-Somme a disposizione:	
-IVA10% sui lavori.....	€. 4.708,99;
-relazione geologica,indagini geologiche e geotecniche.....	€.12.000,00;
-accantonamenti art.26 comma 4 legge 109/94 oneri RUP.....	€. 213,50;
-spese tecniche progettazione , direzione lavori e contabilità.....	€. 11.700,00;
-spese tecniche per coordinatore sicurezza.....	€. 3.300,00;
-IVA 20% su spese tecniche e generali.....	€. 5.400,00;
-imprevisti 5%.....	€. 2.205,00;
-In uno a disposizione.....	€. 39.527,49;
-Totale generale.....	€. 86.617,35;

Che con nota n. 813 del 14/01/2008 la rideterminazione del nuovo quadro economico è stata partecipata al Ministero delle Infrastrutture di Roma ed alla Regione Calabria;

Che con Determina del Responsabile del IV Settore n. 09 del 16/01/2008 e successiva n. 95 del 01/04/2008 è stata contrattata con la Cassa DD.PP la concessione del mutuo di €. 86.617,35 per il finanziamento dei lavori in questione con oneri di ammortamento a carico dello Stato ai sensi della legge 289/02;

Che in data 01/04/2008 è stato sottoscritto con la Cassa DD.PP. il contratto del prestito di €. 86.617,35,Pos. n. 4516910;

Che con propria Determina n. 257 del 25/07/2008 è stata approvata perizia di variante tecnica e suppletiva,rientrante nel limite del 5% dell'importo contrattuale,redatta dalla direzione dei lavori per i motivi riportati nella stessa ,dell'importo complessivo di € 86.617,35,così articolato:

A)-Importo lavori al netto del ribasso del 23,983%.....	€. 46.085,31;
B)-importo oneri sicurezza.....	€. 3.000,00;
-Totale A+B.....	€. 49.085,31;
C)-Somme a disposizione:	
-IVA10% sui lavori.....	€. 4.908,53;
-relazione geologica,indagini geologiche e geotecniche.....	€.11.200,00;
-accantonamenti art.26 comma 4 legge 109/94 oneri RUP.....	€. 152,30;
-spese tecniche progettazione , direzione lavori e contabilità.....	€. 12.500,00;
-spese tecniche per coordinatore sicurezza.....	€. 3.300,00;
-IVA 20% su spese tecniche e generali.....	€. 5.400,00;
-Imprevisti.....	€. 71,21;
-In uno a disposizione.....	€. 37.532,04;
-Totale generale.....	€. 86.617,35;

Che in dipendenza dell'adozione della citata perizia di variante tecnica in data 28/07/2008 è stato stipulato con l'impresa esecutrice dei lavori atto aggiuntivo al contratto Rep n. 487/2008,registrato all'Ufficio delle Entrate di Acri in data 28/07/2008 al n. 930/1;

Che i lavori in questione sono stati ultimati in data 05/08/2008,entro il termine utile contrattuale;

Che la Direzione dei lavori, con nota datata 05/12/2008, pervenuta a questo Comune in pari data, ha rimesso gli atti della contabilità finale;

Che in data 20/01/2009 il tecnico collaudatore ha ritirato tale documentazione finale per la redazione del collaudo statico e tecnico amministrativo

CONSIDERATO:

Che in data 21/05/2010 il tecnico incaricato ha redatto il collaudo statico delle strutture in c.a. realizzate, depositato al Genio Civile di Cosenza in data 09/07/2010, Prot. n. 10584-Pratica 06/1813-Classe F e lo stesso è stato inviato a questo Comune con nota datata 26/07/2010;

Che con la citata nota datata 26/07/2010 il tecnico incaricato ha rimesso anche il relativo certificato di collaudo tecnico amministrativo e propria parcella delle competenze tecniche;

Che dagli atti finali di cui sopra emerge la seguente situazione economica di spesa:

-Lavori.....	€ 49.085,31;
-IVA 10% sui lavori.....	€ 4.908,53;
-Studio geologico compreso 2% e IVA 20%.....	€ 13.440,00;
-Spese generali compreso 2%, IVA 20% e comp.RUP.....	€ 19.112,06;
-Totale	€ 86.546,12;
-Importo mutuo.....	€ 86.617,35;
-Economia.....	€ 71,23;

Che occorre procedere all'approvazione degli atti presentati;

RITENUTO:

Doversi procedere in conseguenza;

Visto il D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, la legge 11/02/1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, il D.P.R. 21/12/1999 n. 554, la legge 01/08/2002 n. 166 e il D.Lgs 12/04/2006 n. 163;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

-Di approvare la contabilità finale e stato finale redatta dalla Direzione dei lavori, Arch. Guccione Giulio Cesare, riferita ai lavori di consolidamento strutturale edificio Scuola Media;

-Di approvare il certificato di collaudo, redatto dal tecnico incaricato, Ing. Scotti Vicente, riferito all'opera in questione;

-Di approvare la parcella presentata dall'Ing., Scotti Vicente, riferita alle competenze tecniche di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico;

-Di precisare che la spesa effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera in questione ammonta a complessivi € 86.546,12, così articolata:

-Lavori.....	€ 49.085,31;
-IVA 10% sui lavori.....	€ 4.908,53;
-Studio geologico compreso 2% e IVA 20%.....	€ 13.440,00;
-Spese generali compreso 2%, IVA 20% e comp.RUP.....	€ 19.112,06;
-Totale	€ 86.546,12;
-Importo mutuo.....	€ 86.617,35;
-Economia.....	€ 71,23;

-Di liquidare in favore degli aventi diritto le seguenti somme emergenti dagli atti di cui sopra:

1)-A favore impresa Arlotta Costruzioni S.r.l.:

-per saldo lavori-stato finale-.....€. 245,43;
-per IVA 10%.....€. 24,54;
-Totale in favore impresa Arlotta Costruzioni S.r.l.€ 269,97;

2)-A favore Ing. Scotti Vicente:

-competenze di collaudo.....€. 1.304,00;
-per contr. 2%.....€. 26,08;
-per IVA 20%.....€. 266,02;
-Totale in favore Arch. Guccione Giulio Cesare.....€. 1.596,10;

-Di liquidare il saldo degli incentivi al RUP pari ad € 60,81 nel modo seguente:

-Ing. De Bartolo Umile-Rup:.....€ 40,00;
-D'Alessandro Francesco-Collaboratore RUP-.....€ 20,81;
-Totale generale della spesa.....€ 1.926,88;

-Imputare la spesa complessiva di €1.926,88 sul Cap.3140 del Bilancio 2010, gestione residui anno 2005, ove esiste impegno n.1515/05 e ove risulta in uscita il mutuo contratto con la Cassa DD.PP. per il finanziamento dei lavori in questione, i cui oneri di ammortamento sono a totale carico dello stato ai sensi della legge 289/02;

-Di prendere atto, della seconda erogazione ricevuta dalla Cassa DD.PP. in conto del mutuo di €86.617,35, Pos. n. 4516910, di € 33.307,13 e disponibile nelle Casse Comunali la somma di €1.998,33;

-Rimettere alla Regione Calabria-Dipartimento Lavori Pubblici-copia della presente e copia degli atti citati nella presente.

-Emettere a favore dell'impresa esecutrice dei lavori il relativo mandato di pagamento e di svincolare alla stessa tutte le polizze fideiussorie prestate a garanzia dei lavori trattati una volta acquisito il Durc comprovante la regolarità contributiva;

-Emettere a favore del tecnico collaudatore il relativo mandato di pagamento una volta acquisito il Durc comprovante la regolarità contributiva;

IL RESPONSABILE IV SETTORE
F.to Ing. De Bartolo Umile

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria e dà esecutività alla presente determina, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.267/2000. Ai sensi del successivo art. 183 è stato assunto il relativo impegno di spesa di complessivi €1.926,88 con il n.1515/05 sul Cap.3140 del Bilancio 2010, gestione Residui anno 2005. Bisignano li 24/12/2010

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Francesco GUIDO

La presente è copia conforme all'originale;
Bisignano li 24/12/2010
IL RESPONSABILE IV SETTORE
Ing. De Bartolo Umile



COMUNE DI BISIGNANO
PROVINCIA DI COSENZA

Affisso e pubblicato all'albo pretorio
dal 02-02-2011 al 17-02-2011

Il Messaggio Comunale
Il Segretario Generale